

张掖市2024年消防车库、器材库、室内体能训练馆及综合性绳索救援训练场建设项目绩效评价报告

委托评价单位：张掖市财政局

项目实施单位：张掖市森林消防支队

评价机构名称：甘肃方信浩远会计师事务所（普通合伙）

评价报告时间：2025年9月



张掖市 2024 年消防车库、器材库、室内体能训练馆及综合性绳索救援训练场建设项目绩效评价结论表

一、项目基本情况

基本情况	项目名称	张掖市2024年消防车库、器材库、室内体能训练馆及综合性绳索救援训练场建设项目		
	评价年度	2024年	评价类型	财政评价
	委托评价单位	张掖市财政局	评价机构名称	甘肃方信浩远会计师事务所（普通合伙）
	评价对象名称	张掖市2024年消防车库、器材库、室内体能训练馆及综合性绳索救援训练场建设项目		
实施目的	通过绩效评价，对张掖市2024年消防车库、器材库、室内体能训练馆及综合性绳索救援训练场建设项目预算编制、资金分配、项目管理、绩效产出和效益目标达成情况进行分析，聚焦资金投入的科学性（如预算编制科学性、资金下达及时性）、资金分配下达程序的规范性、资金拨付使用的合规性、项目过程管理及产出效益等情况，总结经验做法，发现项目管理及资金使用中存在的问题及潜在风险，提出优化和改进建议。			
资金情况	预算安排资金	2051万	实际到位资金	1640万
	其中：中央财政	1640万	其中：中央财政	1640万
	市级财政	411万	市级财政	
	实际支出资金	1640万	结转结余资金	0
	预算执行率	100%		

二、项目绩效目标

年度绩效目标	在2024年度内完成项目建设的所有内容，并完成项目结算、决算等工作，为支队解决车辆露天存放、装备存放库不足的问题，满足指战员组织绳索救援训练及室内体能训练需求。
--------	--

三、评价基本情况

评价范围	本次评价对象为张掖市2024年消防车库、器材库、室内体
------	-----------------------------

	能训练馆及综合性绳索救援训练场建设项目2051万元。
评价依据	1.《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号） 2.《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号） 3.《甘肃省财政厅关于印发〈甘肃省省级预算绩效管理办法〉等6个办法和规程的通知》（甘财绩〔2020〕5号） 4.《中共张掖市委张掖市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（市委发〔2019〕19号） 5.《张掖市消防车库、器材库、室内体能训练馆及综合性绳索救援训练场建设项目可行性研究报告》 6.《张掖市消防车库、器材库、室内体能训练馆及综合性绳索救援训练场建设项目实施方案》 7.项目主管部门、项目实施单位相关会议纪要、项目相关管理制度及其他资料。
评价方法	绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。

四、评价结论和绩效分析

综合评价结论		评价得分	85.46	评价等级	良
指标	决策	过程	产出	效果	合计
分 值	14	26	35	25	100
得 分	12.7	25	23	24.76	90.46
得 分 率	90.71%	96.15%	65.71%	99.04%	85.46%

五、存在的问题

（一）资金未全部支付完成

根据2023年12月8日张掖市发改委下发《关于张掖市森林消防支队消防车库、器材库、室内体能训练馆及综合型绳索救援训练场建设项目可行性研究报告的批复》（张发

改投资〔2023〕33号）文件规定，该项目总投资2051.16万元，其中国债资金1640.93万元，张掖市配套资金410.23万元，截至2024年12月31日，该项资金到位1640.93万元，支付率为80%。

（二）项目未按照计划完工

该项目分为两个标段实施，第一标段为张掖市森林消防支队消防车库、器材库、室内体能训练馆及综合型绳索救援训练场建设项目，项目约定工期为2024年6月29日-2024年10月6日。第二标段为张掖市森林消防支队肃南大队消防车库、器材库建设项目，项目约定工期为2024年7月3日-2024年10月10日。两个标段建设工程未严格按照合同约定建设完成，未按照计划进行验收。

（三）绩效目标申报表指标设置不完善

该项目实施单位张掖市森林消防支队按照要求填写了项目绩效目标申报表，存在指标设置不完善，二级指标社会效益指标与三级指标满足车辆停放不一致等情况。

六、有关意见建议

（一）建议项目实施单位应按照初步设计、实施方案、合同等要求，尽快进行项目完工后的验收，做好后续的项目结算及竣工审计，确保项目正常投入使用，防止国有资产的流失。

（二）建议项目实施单位应按照初步设计、实施方案、合同等要求，加快项目支付进度，以确保项目能按期按量完成；项目监理单位对项目的监理工作进一步加强，明确责任主体。

（三）建议项目实施单位应加强项目绩效目标申报工作管理，按照财政绩效评价相关规定，建立完善的绩效评价指标体系，对评价程序、评价内容、评价方法等作出具体要求，提高绩效自评质量。

七、主要经验及做法

（一）在项目决策阶段，进行充分的市场调研和可行性分析，确保项目的科学性和可行性。

（二）在项目实施过程中，严格按照基本建设程序进行，确保项目的合法性和规范性。

（三）在项目产出阶段，科学组织各项资源，统筹安排各项工作，确保项目的顺利实施。

（四）在项目实施过程中，注重绩效管理，定期进行绩效评估，及时发现和解决问题。

（五）在资金使用过程中，加强财务管理，规范资金使用，确保资金的安全和有效使用。

（六）在项目实施过程中，实行信息公开和透明，接受社会监督，确保项目的公开、公平、公正。

八、其他需要说明的问题	
实地调研掠影	
主评人	魏正蓉，高级会计师
九、评价指标体系	
一级指标	二级指标
1. 项目决策（14分）	1.1项目立项（6分）
	1.2资金落实（8分）
2. 项目过程（26分）	2.1业务管理（11分）
	2.2财务管理（11分）
	2.3增发国债（4分）
3. 项目产出（35分）	3.1产出数量（20分）
	3.2产出质量（8分）
	3.3产出时效（4分）
	3.4产出成本（3分）
4. 项目效益（25分）	4.1社会效益（8分）
	4.2可持续影响（7分）
	4.3满意度（10分）

评价机构（盖章）



主评人（签字）

魏正蓉

评价日期：2025年9月

评价工作组人员（签字）

刘天平 霍国宏
马瑞 张娜

刘永 胡红明
尚银峰 魏正蓉

评价日期：2025年9月