

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		洪信学校2024年基本建设及人员经费								
主管部门		张掖市教育局			实施单位		张掖市洪信学校			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金(元)	年度资金总额:		1500000	1500000	1500000	10	100	10		
	其中:财政拨款		1500000	1500000	1500000	-	100	10		
	上年结转资金		0	0	0	-	0	0		
	其他资金		0	0	0	-	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		完成教学楼、综合楼及室外改造,消除安全隐患,满足师生正常的学习生活需要。			通过项目的实施,使学校教学楼、综合楼及室外环境能满足专门教育的特殊需要,保障学校特殊教育的正常开展和师生的学习生活。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
	成本指标	经济成本指标	维修改造成本	<=150万元/场次	150	20	万元/场次	100.00%	20	
		社会成本指标	无社会成本指标	无		0			0	
		生态成本指标	无生态环境指标	无		0			0	
	数量指标	改造工程面积		=4748平方米	4748	8	平方米	100.00%	8	
		更换门窗		=113处	113	8	处	100.00%	8	

绩效 目标	产出指标	质量指标	改造门窗合格率	>=95%	98	8	%	103.16%	8	
			工程验收合格率	>=95%	98	8	%	103.16%	8	
		时效指标	改造项目实施及时性	及时	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无		0			0	
		社会效益指标	为预防未成年犯罪心理 矫正教育提供合规场所 保障	有效保 障	100%-80%(含)	10		100%	9	
			消除学校安全隐患	消除	100%-80%(含)	10		100%	9	
		生态效益指标	无生态效益指标	无		0			0	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	师生满意度	>=90%	95	10	%	105.56%	10	
	总分					100			97.2	